

Inbetriebnahmeprotokoll

Endkunde

Name	
Straße	
PLZ, Ort	
Telefon/Handy	
E-Mail	
Erworben durch Kaufvertrag/AB vom:	

Anlagenerrichter/Elektroinstallateur

Firma	
Straße	
PLZ, Ort	
Telefon/Handy	
E-Mail	
Erworben durch Kaufvertrag/ AB vom:	

Hersteller

Firma	BYD Co. Ltd.
Straße	No. 3009, BYD Road, Pingshan
PLZ, Ort	518118 Shenzhen, China
Telefon/Handy	+86 755 89888888
E-Mail	bydenergy@byd.com

Garantiegeber

Firma	FENECON GmbH
Straße	Brunnwiesenstraße 4
PLZ, Ort	94469 Deggendorf, Deutschland
Telefon/Handy	+49 991 648800 - 00
E-Mail	info@fenecon.de

Stromspeichersystem

Modell	
Seriennummer/ PCS Serien-Nr.	
FEMS-Nummer	

Software Version: (wird ausgefüllt von Fenecon)

→ inverter information version (Wechselrichter Firmware-Version)		→ battery information - group version (BECU Software-Version)	
→ battery information- stack version (BSMU Software-Version)			

Garantie

→ Produktgarantie für das Stromspeichersystem ohne Batterien: 5 Jahre	
→ Kapazitätsgarantie für die Batterien: 12 Jahre oder max. 6000 Zyklen	
→ Zeitwertersatzgarantie gem. KfW-Förderprogramm (nur bei Inanspruchnahme): 10 Jahre	
Die Garantiebedingungen gelten für Länder der Europäischen Union sowie der Schweiz. Die Garantie richtet sich ausschließlich an den Endkunden und ist nicht übertragbar. Sie gilt für Neugeräte am Erstinstallationsort.	

Einspeise-Wechselrichter (falls vorhanden)

Lfd-Nr.	Hersteller	Typ	AC-Nennleistung	Anschluss	Phase

Abgearbeitete Punkte

Schritt	Notiz	Tätigkeit	✓	✗
1.		Abnahmeprotokoll vollständig ausgefüllt		
2.		IBN-Leitfaden vollständig ausgefüllt		
3.		Die nachzumessenden AC-Spannungen aus dem IBN-Leitfaden befinden sich alle in einem Bereich von 207-253 VAC		
4.		Die Funktionsfähigkeit des Internetanschlusses sicherstellen und mit Laptop überprüfen.		
5.		Die nachzumessende Batteriespannung aus dem IBN-Leitfaden befindet sich in einem Bereich von 47-56 VDC		
6.		USV-Umschaltung wurde nach Abarbeitung des IBN-Leitfaden getestet		
7.		Einweisung Endkunde wurde nach Abarbeitung des IBN-Leitfaden gemacht		

Wichtig für Ihre Garantie:

Die Rücksendung des unterzeichneten Inbetriebnahmeprotokolls ist zwingende Voraussetzung für Ihre Garantie. Die Garantielaufzeit beginnt am Tag der Inbetriebnahme, spätestens jedoch vier Wochen nach Erwerb des Stromspeichersystems durch den Anlagenerrichter/Elektroinstallateur. Es gelten unsere „Garantiebedingungen für FENECON Stromspeichersysteme“.

Bitte senden Sie das unterzeichnete Original oder eine Kopie des **Inbetriebnahmeprotokolls (insgesamt vier Seiten) per Post oder E-Mail an folgende Adresse:**

FENECON GmbH
Brunnwiesenstraße 4
94469 Deggendorf
E-Mail: info@fenecon.de
Telefon: +49 991 648800-00

Die Abnahme des Stromspeichersystems ist am heutigen Tag erfolgt.

Ort, Datum	
Unterschrift Kunde	
Unterschrift Anlagenerrichter/ Installateur	