

## Inbetriebnahmeprotokoll Mini 3-3 / Mini 3-6

### Endkunde

<b>Name</b>	
<b>Straße</b>	
<b>PLZ, Ort</b>	
<b>Telefon/Handy</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Erworben durch Kaufvertrag/AB vom:</b>	

### Anlagenerrichter/Elektroinstallateur

<b>Firma</b>	
<b>Straße</b>	
<b>PLZ, Ort</b>	
<b>Telefon/Handy</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Erworben durch Kaufvertrag/ AB vom:</b>	

### Hersteller

<b>Firma</b>	BYD Co. Ltd.
<b>Straße</b>	No. 3009, BYD Road, Pingshan
<b>PLZ, Ort</b>	518118 Shenzhen, China
<b>Telefon/Handy</b>	+86 755 89888888
<b>E-Mail</b>	bydenergy@byd.com

### Garantiegeber

<b>Firma</b>	FENECON GmbH
<b>Straße</b>	Brunnwiesenstraße 4
<b>PLZ, Ort</b>	94469, Deggendorf
<b>Telefon/Handy</b>	+49 991 648800 - 00
<b>E-Mail</b>	info@fenecon.de

## Stromspeichersystem

<b>Modell</b>	
<b>Seriennummer/ PCS Serien-Nr.</b>	
<b>Batterieerweiterung</b>	

## Software Version: (wird ausgefüllt von Fenecon)

→ inverter information version (Wechselrichter Firmware-Version)		→ battery information - group version (BECU Software-Version)	
→ battery information- stack version (BMS Software-Version)			

## Garantie

→ <b>Produktgarantie für das Stromspeichersystem ohne Batterien: 5 Jahre</b>	
→ <b>Kapazitätsgarantie für die Batterien: 12 Jahre oder max. 6000 Zyklen</b>	
→ <b>Zeitwertersatzgarantie gem. KfW-Förderprogramm (nur bei Inanspruchnahme): 10 Jahre</b>	
Die Garantiebedingungen gelten für Länder der Europäischen Union sowie der Schweiz. Die Garantie richtet sich ausschließlich an den Endkunden und ist nicht übertragbar. Sie gilt für Neugeräte am Erstinstallationsort.	

## Einspeise-Wechselrichter (falls vorhanden)

Lfd-Nr.	Hersteller	Typ	AC-Nennleistung	Anschluss	Phase

## Einstellungen (bitte zutreffende Angaben ankreuzen)

Phasenanzbindung	<input type="checkbox"/> L1	<input type="checkbox"/> L2	<input type="checkbox"/> L3
PV-Anlage	<input type="checkbox"/> 1-Phasige Anlage	<input type="checkbox"/> 3-Phasige Anlage	
Stromnetz	<input type="checkbox"/> 1-Phasiges Stromnetz	<input type="checkbox"/> 3-Phasiges Stromnetz	

## Zugangsdaten FEMS (Optional)

<b>FEMS Nummer:</b>	
<b>Benutzername:</b>	

## Weitere Einstellungen


## Abgearbeitete Punkte

Schritt	Notiz	Tätigkeit	✓	✗
1.		IBN-Protokoll vollständig ausgefüllt		
2.		Die nachzumessende Batteriespannung liegt in einem Bereich von 47-56 VDC (Messpunkte siehe Installationsanleitung).		
3.		Die nachzumessenden AC-Spannungen aus der Anleitung befinden sich alle in einem Bereich von 207-253 VAC		
4.		Die Funktionsfähigkeit des Internetanschlusses sicherstellen und (z.B. Laptop) überprüfen.		
5.		Notstrom-Umschaltung wurde nach Abarbeitung der Anleitung getestet		
6.		Einweisung Endkunde wurde nach Abarbeitung der Anleitung gemacht		

**Wichtig für Ihre Garantie:**

**Die Rücksendung des unterzeichneten Inbetriebnahmeprotokolls ist zwingende Voraussetzung für Ihre Garantie.** Die Garantielaufzeit beginnt am Tag der Inbetriebnahme, spätestens jedoch vier Wochen nach Erwerb des Stromspeichersystems durch den Anlagenerrichter/Elektroinstallateur. Es gelten unsere „Garantiebedingungen für FENECON Stromspeichersysteme“.

Bitte senden Sie das unterzeichnete Original oder eine Kopie des **Inbetriebnahmeprotokolls (insgesamt 4 Seiten) per Post oder E-Mail an folgende Adresse:**

FENECON GmbH  
Brunnwiesenstraße 4  
94469 Deggendorf  
E-Mail: [innendienst@fenecon.de](mailto:innendienst@fenecon.de)  
Telefon: +49 991 648800-00

Die Abnahme des Stromspeichersystems ist am heutigen Tag erfolgt.

<b>Ort, Datum</b>	
<b>Unterschrift Kunde</b>	
<b>Unterschrift Anlagenerrichter/ Installateur</b>	