


FENECON Commercial

Inbetriebnahme Protokoll



Inbetriebnahme Protokoll

Kontaktdaten Installateur	
Firmenname	
Vor- und Nachname	
Adresse	
Telefonnummer	
E-Mail	


Kontaktdaten Endkunde	
Firmenkunde?/Firmenname	
Vor- und Nachname	
Adresse	
Telefonnummer	
E-Mail	

Speicherstandort (falls abweichend von Kundenadresse)	
Vor- und Nachname Kontaktperson	
Adresse	
Telefonnummer Kontaktperson	
E-Mail-Kontaktperson	

Speichersystem	Seriennummer des Wechselrichters	IP-Adresse Wechselrichter
<input type="checkbox"/> Commercial 30		
<input type="checkbox"/> Commercial 50		

Seriennummern Batteriemodule und BMS	
Master BMS - Seriennummer	
Batterie 1-Seriennummer	
Batterie 2-Seriennummer	
Batterie 3-Seriennummer	
Batterie 4-Seriennummer	
Batterie 5-Seriennummer	
Batterie 6-Seriennummer	
Batterie 7-Seriennummer	
Batterie 8-Seriennummer	
Batterie 9-Seriennummer	
Batterie 10-Seriennummer	
Batterie 11-Seriennummer	
Batterie 12-Seriennummer	
Batterie 13-Seriennummer	
Batterie 14-Seriennummer	
Batterie 15-Seriennummer	
Batterie 16-Seriennummer	
Batterie 17-Seriennummer	
Batterie 18-Seriennummer	
Batterie 19-Seriennummer	
Batterie 20-Seriennummer	

FEMS	
FEMS Nummer (z.B. fems 1101) <i>(siehe Typenschild FEMS-Box)</i>	
Installateursschlüssel <i>(siehe Typenschild FEMS-Box)</i>	
Apps	<input type="checkbox"/> FEMS App Eigenverbrauchsoptimierung <input type="checkbox"/> FEMS App Ladestation Typ 2 <input type="checkbox"/> FEMS App Lastspitzenkappung <input type="checkbox"/> FEMS App Notstromvorsorge <input type="checkbox"/> FEMS App Schreibzugriff Commercial <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> *

 *Platz für weitere Apps.

Verbaute Zähler Typ	Modbus Unit ID	Baudrate	Funktion
<input type="checkbox"/> Socomec Countis E23/E24		9600	
<input type="checkbox"/> Socomec Countis E23/E24		9600	
<input type="checkbox"/> Socomec Diris A10/14		9600	
<input type="checkbox"/> *			
<input type="checkbox"/> *			

- i *Platz für weitere Zähler wie bspw.: Janitza, Socomec Diris A10, Socomec Diris A14,
- i Gavazzi Zähler am Netzanschlusspunkt haben die Modbus Unit ID **5**, alle Erzeugerzähler **6** und aufsteigend

Checkliste		
Schritt	Tätigkeit	Status
1	Inbetriebnahme mithilfe der Montage- und Serviceanleitung abgeschlossen	
2	Funktionstest Gesamtsystem	
3	Funktionstest Umschaltung auf Notstrombetrieb (<i>optional</i>)	
4	Funktionsweise des Gesamtsystems dem Endkunden erklärt	
5	Inbetriebnahme-Protokoll vollständig ausgefüllt	
6	Installationsdatum	

Die Abnahme des Stromspeichersystems ist am heutigen Tag erfolgt:

Datum, Ort Endkunde

Unterschrift Endkunde

Datum, Ort

Unterschrift Installateur

Einwilligung zur Einrichtung eines Onlinemonitorings für den Installateur




- Ich willige ein, dass mein Installateur einen eigenen Zugang zu meinem Onlinemonitoring für die Überwachung meines Speichersystems erhält (wenn dieser Punkt akzeptiert wird, dann wird ein Zugang für den Installateur eingerichtet)

Datum, Ort

Unterschrift Endkunde

Hinweis Inbetriebnahme Protokoll

Nach Abschluss der Installation füllen Sie bitte das Inbetriebnahme Protokoll aus und schicken dieses **innerhalb von 30 Tage** an die FENECON GmbH, um den **vollen Garantieanspruch** zu bewahren.

		
FENECON GmbH Brunnwiesenstr. 4 94469 Deggendorf Deutschland	ibn@fenecon.de	+49 991 648 800-00

Kontakt: Service für Unterstützung

Telefon: +49 991 6488 0033

E-Mail: service@fenecon.de

Inbetriebnahme Protokoll Speicher Erweiterung

Rack-Nummer	2	3
Submaster BMS-Seriennummer		

Batterie 1-Seriennummer		
Batterie 2-Seriennummer		
Batterie 3-Seriennummer		
Batterie 4-Seriennummer		
Batterie 5-Seriennummer		
Batterie 6-Seriennummer		
Batterie 7-Seriennummer		
Batterie 8-Seriennummer		
Batterie 9-Seriennummer		
Batterie 10-Seriennummer		
Batterie 11-Seriennummer		
Batterie 12-Seriennummer		
Batterie 13-Seriennummer		
Batterie 14-Seriennummer		
Batterie 15-Seriennummer		
Batterie 16-Seriennummer		
Batterie 17-Seriennummer		
Batterie 18-Seriennummer		
Batterie 19-Seriennummer		
Batterie 20-Seriennummer		